Согласовано:
Директор ООО «ТеплоСервис»
С.А.Павлов
«30» 2026г.

Утверждаю:
Главный врач ГБУЗ ВФД г. Коркино
Т.М.Филиппова
«30» апреля 2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2027г.г.
ГБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер г. Коркино»

№	Мероприятия	Ориентировочные сроки исполнения	Ответственный
1	Проведение промывки теплопотребляющих установок в присутствии представителя ООО ТеплоСервис» с оформлением акта.	31.07.2026г.	Старшая медсестра Сибагатулина Т.П.
2	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, оборудования ИТП и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителя ООО «ТеплоСервис», с оформлением акта.	31.07.2026г.	Старшая медсестра Сибагатулина Т.П.
3	Проведение совместной проверки запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, с оформлением акта	31.07.2026г.	Старшая медсестра Сибагатулина Т.П.
4	Проведение совместной проверки запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, с оформлением акта	31.07.2026г.	Старшая медсестра Сибагатулина Т.П.
5	Проведение совместных мероприятий по наладке режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя, с оформлением акта	31.07.2026г.	Старшая медсестра Сибагатулина Т.П.
6	Составление акта проверки технической готовности теплопотребляющих установок к отопительному периоду	31.07.2026г.	Старшая медсестра Сибагатулина Т.П.
7	Заключить договора на: - проведение гидравлического испытания тепловых сетей; проведение гидравлического испытания внутренней системы отопления;	20.06.2026г.	Старшая медсестра Сибагатулина Т.П.

8	Проведение проверки технического состояния здания: - проведение осмотра кровельного покрытия здания; проведение осмотра фасада здания	30.06.2026г.	Старшая медсестра Сибагатулина Т.П.
9	Проверить состояние остекления окон, лестничных клеток, уплотнение окон, входные двери	31.08.2026г.	Старшая медсестра Сибагатулина Т.П.
10	Приобретение песка, реагентов для подсыпки дорожек	31.08.2026г.	Старшая медсестра Сибагатулина Т.П.
11	Прохождение обучения ответственными лицами Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003г №115. Сдача экзамена в Ростехнадзоре	31.08.2026г.	Старшая медсестра Сибагатулина Т.П.
12	Получение паспорта готовности к прохождению отопительного периода 2026-2027 г.г.	До 01.09.2026г.	Старшая медсестра Сибагатулина Т.П.

Старшая медсестра Т.П.Сибагатулина